

## 期中の評価個表

整理番号	20
------	----

事業名	水源林造成事業	事業計画期間	H4 年度～R96 年度（最長 120 年間）																																					
事業実施地区名	まるやま せんだいがわ 円山・千代川 広域流域 10～29 年経過分	事業実施主体	国立研究開発法人森林研究・整備機構																																					
事業の概要・目的	<p>① 位置等 本流域は、兵庫県の北部及び鳥取県一円を包括している。年平均気温はおおむね 11～16℃前後、年間降水量はおおむね 1,700～2,100mm 前後となっている。</p> <p>② 目的 本流域では、下流部に広がる豊岡盆地で農業用及び水道用として水が利用されているほか、雑用水として国道の消雪等にも利用されている。また、鳥取県では発電用と農業用を主体に水が利用されており、今後も引き続き水の安定供給が求められていることを踏まえ、地域の森林・林業施策と整合を図りつつ、多様な森林整備を計画的に行い、水源涵養や土砂流出防備等の機能を高度発揮させるとともに、雇用や間伐材生産等を通じた地域振興に一定の役割を果たす必要がある。</p> <p>③ 事業の概要等 ・主な事業内容：新植・下刈・除伐・間伐等 契約件数 323 件、事業対象区域面積 4,276ha (スギ 1,337ha、ヒノキ 2,375ha、カラマツ 5ha、その他 559ha) ・総事業費：21,831,194 千円（税抜き 20,377,991 千円）</p>																																							
① 費用便益分析の算定基礎となった要因の変化等	<p>本事業の費用便益分析における主な効果は、洪水防止、流域貯水及び水質浄化に寄与する水源涵養の効果、土砂流出防止や土砂崩壊防止に寄与する山地保全の効果等である。なお、前回評価時の費用便益分析結果との差については、標準賃金の上昇や土砂崩壊防止便益、水質浄化便益等の算定因子の変更によるものである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">総便益 (B)</td> <td style="padding: 5px;">1,580,557 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">総費用 (C)</td> <td style="padding: 5px;">815,319 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">分析結果 (B/C)</td> <td style="padding: 5px;">1.94 (1.77)</td> </tr> </table> <p>注：カッコ書きは平成 28 年度の評価時点の数値である。</p>					総便益 (B)	1,580,557 千円	総費用 (C)	815,319 千円	分析結果 (B/C)	1.94 (1.77)																													
総便益 (B)	1,580,557 千円																																							
総費用 (C)	815,319 千円																																							
分析結果 (B/C)	1.94 (1.77)																																							
② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化	<p>本流域が属する兵庫県及び鳥取県における民有林の森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化は、以下のとおりとなっている。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">S45 (1970)</th> <th style="width: 10%;">S55 (1980)</th> <th style="width: 10%;">H2 (1990)</th> <th style="width: 10%;">H12 (2000)</th> <th style="width: 10%;">H22 (2010)</th> <th style="width: 10%;">最新値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 未立木地面積 (ha)</td> <td style="text-align: center;">10,033</td> <td style="text-align: center;">16,377</td> <td style="text-align: center;">14,886</td> <td style="text-align: center;">14,183</td> <td style="text-align: center;">※H24(2012) 14,319</td> <td style="text-align: center;">※H29(2017) 14,353</td> </tr> <tr> <td>2) 林業就業者 (人)</td> <td style="text-align: center;">4,577</td> <td style="text-align: center;">3,989</td> <td style="text-align: center;">2,718</td> <td style="text-align: center;">1,770</td> <td style="text-align: center;">2,069</td> <td style="text-align: center;">※H27(2015) 2,050</td> </tr> <tr> <td>3) 65歳以上割合 (%)</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">11%</td> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">※H27(2015) 15%</td> </tr> <tr> <td>4) 素材生産量 (千m<sup>3</sup>)</td> <td style="text-align: center;">945</td> <td style="text-align: center;">760</td> <td style="text-align: center;">628</td> <td style="text-align: center;">339</td> <td style="text-align: center;">399</td> <td style="text-align: center;">※R01(2019) 533</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：総務省「国勢調査」、農林水産省「農林業センサス」、「木材需給報告書」、林野庁「森林資源の現況」</p> <p>未立木地面積：平成 2 年以降横ばい傾向となっており、平成 29 年度は 14,353ha となっている。</p> <p>林業就業者：平成 12 年にかけて減少した後、平成 22 年にかけて増加し、以降は横ばい傾向で、平成 27 年の 65 歳以上の割合は 5 年前の平成 22 年から減少している。</p> <p>素材生産量：令和元年は、昭和 45 年と比べると減少しているものの、平成 22 年と比べると 3 割増加している。</p>						S45 (1970)	S55 (1980)	H2 (1990)	H12 (2000)	H22 (2010)	最新値	1) 未立木地面積 (ha)	10,033	16,377	14,886	14,183	※H24(2012) 14,319	※H29(2017) 14,353	2) 林業就業者 (人)	4,577	3,989	2,718	1,770	2,069	※H27(2015) 2,050	3) 65歳以上割合 (%)	10%	11%	16%	30%	16%	※H27(2015) 15%	4) 素材生産量 (千m <sup>3</sup> )	945	760	628	339	399	※R01(2019) 533
	S45 (1970)	S55 (1980)	H2 (1990)	H12 (2000)	H22 (2010)	最新値																																		
1) 未立木地面積 (ha)	10,033	16,377	14,886	14,183	※H24(2012) 14,319	※H29(2017) 14,353																																		
2) 林業就業者 (人)	4,577	3,989	2,718	1,770	2,069	※H27(2015) 2,050																																		
3) 65歳以上割合 (%)	10%	11%	16%	30%	16%	※H27(2015) 15%																																		
4) 素材生産量 (千m <sup>3</sup> )	945	760	628	339	399	※R01(2019) 533																																		

③ 事業の進捗状況	10年経過分の対象区域の樹種別面積割合は次のとおりである。			
	樹種	スギ	ヒノキ	広葉樹等区域
	割合 (%)	17	53	29
	植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行っている。 また、植栽木の生育状況はおおむね順調である。			
④ 関連事業の整備状況	<p>本流域が属する鳥取県では、次のとおり森林整備を進めることとしていることから、当該計画等と整合を図りつつ事業を推進する。</p> <p>【とっとり森林・林業振興ビジョン（令和3年3月）】抜粋</p> <p>未来につなぐ森林を見据えながら3つのテーマを掲げて施策を推進する。</p> <p>テーマ①：森林を育て未来につなぐ（森林の有する多様な機能の発揮、持続可能な森林経営の確立、森林の適切な保全・管理）</p> <p>テーマ②：森林を舞台に人を育てる（担い手の育成・確保、働き方改革の推進、森や木に親しむ機会の創出）</p> <p>テーマ③：森林の恵みを地域に活かす（県産材の利用促進、森林資源を活かした地域振興）</p>			
⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向	所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、造林者）は水源涵養機能等の高度発揮への期待が大きく、雑かん木、造林木のうち形質不良木等の除伐等、引き続き適期の保育作業等の実施を要望している。			
⑥ 事業コスト縮減等の可能性	費用便益分析の結果から効率性は確保されているが、さらに、今後の除伐等の実施に当たっては、引き続き適期に実施することや植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指す。			
⑦ 代替案の実現可能性	森林所有者の自助努力等によっては森林の造成が困難な奥地水源地域において、公益的機能を高度に発揮させるためには、分収造林契約により長期間にわたり安定的に森林整備を行う本事業の実施が必要であり、代替案はない。			
水源林造成事業評価技術検討会の意見	費用便益分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮しているなど事業実施の効果等が認められることから、事業を継続することが適当である。			
評価結果及び事業の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要性： 奥地水源地域において、健全な森林の育成に向けた取組が計画的に行われ植栽木はおおむね順調に生育しており、<u>今後も除伐等の保育作業を適期に実施する必要がある</u>ことから、引き続き本事業を実施する必要性が認められる。</li> <li>・効率性： 費用便益分析結果については1.0を上回り効率性が確保されているほか、<u>今後の除伐等の実施に当たっては、引き続き適期に実施することや植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことによりコスト縮減に努める</u>こととしており、事業の効率性が認められる。</li> <li>・有効性： <u>針広混交林化等必要な取組を行いつつ、植栽木はおおむね順調な生育を示しており、水源涵養機能等を着実に発揮している上、地域雇用への貢献といった効果もあり、事業の有効性が認められる。</u></li> </ul> <p>事業の実施方針： 継続が妥当。</p>			

様式1

便 益 集 計 表  
(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業

施工箇所：円山・千代川広域流域 10年経過契約地

(単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 <sup>かん</sup> 便益	洪水防止便益	333,354	
	流域貯水便益	163,670	
	水質浄化便益	624,835	
山地保全便益	土砂流出防止便益	364,307	
	土砂崩壊防止便益	3,939	
環境保全便益	炭素固定便益	83,336	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	7,116	
総 便 益 (B)		1,580,557	
総 費 用 (C)		815,319	
費用便益比	$B \div C = \frac{1,580,557}{815,319} = 1.94$		

# 令和3年度水源林造成事業評価(期中の評価)対象広域流域

まるやま・せんだいがわ

円山・千代川広域流域 根県

1:1,500,000

